

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 57732**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-06-05**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-06-05**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2027-06**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-06-05**Cliente (Client):** ECUATRAN S.A.
BERNARDINO ECHEVERRIA SN S/N Y VENEZUELA, AMBATO, TUNGURAHUA**Información del Instrumento (Instrument Information)**

Equipo (Instrument):	Transformer Turn Ratio Test Set	Int. de Medición: (Measurement Range)	(1,8,40,100,275) V Hasta 500 mA CA	Ubicación: (Location)	Laboratorio
Marca (Brand):	NDB TECHNOLOGIES				
Modelo (Model):	ART-3D	División de escala: (Resolution)	1 V	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ
Serie (Serial #):	ART15402				On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-16**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Código: PO-RD-01.
Comments**Calibrado por:** Mauricio Landívar
Calibrated by:**Aprobado por:**
Approved by:**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 57732		Equipo (Instrument): Transformer Turn Ratio Test Set			
Fecha de Calibración: 2025-06-05		Marca (Brand): NDB TECHNOLOGIES			
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H1)	1 V	1.00907 V	1 V	-0.00907 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H2)	1 V	1.00154 V	1 V	-0.00154 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H3)	1 V	1.00154 V	1 V	-0.00154 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H1)	8 V	8.0574 V	8 V	-0.0574 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H2)	8 V	8.0580 V	8 V	-0.0580 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H3)	8 V	8.0578 V	8 V	-0.0578 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H1)	40 V	40.101 V	40 V	-0.101 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H2)	40 V	40.104 V	40 V	-0.104 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H3)	40 V	40.106 V	40 V	-0.106 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H1)	100 V	100.202 V	100 V	-0.202 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H2)	100 V	100.326 V	100 V	-0.326 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H3)	100 V	100.318 V	100 V	-0.318 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H1)	275 V	275.434 V	275 V	-0.434 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H2)	275 V	275.452 V	275 V	-0.452 V	± 0.57 V
Tensión Electrica Alterna @ 60 Hz (H3)	275 V	275.461 V	275 V	-0.461 V	± 0.57 V
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	500 mA	100.090 mA	100 mA	-0.090 mA	± 0.15 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	500 mA	200.170 mA	200 mA	-0.170 mA	± 1.7 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	500 mA	300.240 mA	300 mA	-0.240 mA	± 1.7 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	500 mA	400.310 mA	400 mA	-0.310 mA	± 1.7 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 60 Hz	500 mA	500.380 mA	500 mA	-0.380 mA	± 1.7 mA