

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 44801

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-04-18

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-04-24

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-04

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-04-24

Cliente (Client): NOVOMETECUADOR S.A.  
IÑAQUITO / SHYRIS N34-152 Y HOLANDA, QUITO, PICHINCHA

## Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Pértiga de Alto Voltaje	Int. de Medición: (Measurement Range)	80 kV	Ubicación: (Location)	Taller
Marca (Brand):	HDE Electric Company				
Modelo (Model):	DigiVolt 80T	División de escala: (Resolution)	0.01 kV	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
Serie (Serial #):	80KDVT3117058				INNOVATEC's Lab.

## Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

## Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)

Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

## Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-28692	2023-06-07	2 años
Voltaje Divider	Ross Engineering	36316	2022-04-14	2 años
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28786	2023-06-08	2 años

## Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Equipo calibrado con divisor de voltaje 1000:1.  
Comments

Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez  
Calibrated by:

Aprobado por:  
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 44801		Equipo (Instrument):		Pértiga de Alto Voltaje	
Fecha de Calibración:		2024-04-24		Marca (Brand):	
				HDE Electric Company	
Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	0.1 kV	0.10 kV	0.00 kV	± 5.8 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	0.5 kV	0.50 kV	0.00 kV	± 5.8 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	1.0 kV	1.00 kV	0.00 kV	± 5.8 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	2.5 kV	2.51 kV	0.01 kV	± 5.8 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	5.0 kV	5.02 kV	0.02 kV	± 5.8 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	10.0 kV	9.9 kV	-0.1 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	20.0 kV	19.9 kV	-0.1 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	30.0 kV	29.8 kV	-0.2 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	40.0 kV	39.7 kV	-0.3 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Continua	80 kV	60.0 kV	59.7 kV	-0.3 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	0.1 kV	0.10 kV	0.00 kV	± 6.1 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	0.5 kV	0.50 kV	0.00 kV	± 6.1 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	1.0 kV	1.00 kV	0.00 kV	± 6.1 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	2.5 kV	2.49 kV	-0.01 kV	± 6.1 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	5.0 kV	4.99 kV	-0.01 kV	± 6.1 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	10.0 kV	9.8 kV	-0.2 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	20.0 kV	19.8 kV	-0.2 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	30.0 kV	29.7 kV	-0.3 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	35.0 kV	34.7 kV	-0.3 kV	± 58 V
Tensión Eléctrica Alterna @ 60 Hz	80 kV	40.0 kV	39.6 kV	-0.4 kV	± 58 V