



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 43203
San Francisco, Ave. Los Fundadores, entre calle 74 y 75.	Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-02-22
Panamá, Panamá	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-02-22
(+507) 310 2868	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2025-02-22
ventas.panamá@group-innovatec.com	Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-02-23

Cliente (Client):	INGENIERIA TECNICA DE PROYECTOS ITP
	Corregimiento de Tocumen, Urbanización Tocumen, Calle Carretera Interamericana

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Controlador + Sensor	Código (Code):	ITP-E-811	Int. de Medición:	(90 a 130) °C
Marca (Brand):	QUINCY LAB INC	Ubicación (Location):	Laboratorio	(Measurement Range):	
Modelo (Model):	Model 30 GC Lab Oven	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ	División de escala:	1 °C
Serie (Serial #):	INN-43203		On Site	(Resolution):	

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure):	INN-PC-02	Temperatura (Temp):	(24.8 a 35.1) °C
		Humedad (Humidity):	(46 a 31)%HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
TC + Lector	Hobo	33024.3	2023-03-14	1 años

Resultados (Results)					
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
90 °C	101.68 °C	90 °C	-11.68 °C	-	± 1.9 °C
110 °C	121.93 °C	110 °C	-11.93 °C	-	± 3.1 °C
130 °C	151.56 °C	130 °C	-21.56 °C	-	± 3.6 °C
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025: 2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:	Equipos probados sin carga
Comments	Sensor ubicado en la zona de trabajo

Calibrado por:	Ing. Rubén Ortega C.	Aprobado por:	Firmado electrónicamente por
Calibrated by:		Approved by:	Ing. Diego Almeida
			Gerente General

Fin de Certificado (End of Certificate)