

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 48802

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-08-19

Fecha de Verificación (Verification Date): 2024-08-26

Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-08-26

Cliente (Client): Minera Panamá, S.A.

Piso 21, Torre A, Torre de Las Américas, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Indicador de Fase	Int. de Medición:	N/A	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	Fluke	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	9040	División de escala:	N/A	Lugar de Calibración:	In Situ
Serie (Serial #):	55130218WS	(Resolution)		(Place of Calibration):	On Site

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23,4 a 23,7) °C

Humedad (Humidity): (65 a 67) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multicalibrador Patrón	Transmille	47302	2024-08-12	1 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	Indicador	Rotación	Incertidumbre (Uncertainty)
Tensión Alterna @ 50 Hz	120 V	L1 - Pass	L1 - Pass	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	120 V	L2 - Pass	L2 - Pass	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	120 V	L3 - Pass	L3 - Pass	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	240 V	L1 - Pass	L1 - Pass	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	240 V	L2 - Pass	L2 - Pass	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	240 V	L3 - Pass	L3 - Pass	± 58 mV

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Ninguno.

Comments

Verificado por:

Ing. Edwin Carvajal

Verified by:

Aprobado por:

Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)