



PRUEBA DIELECTRICA A VARAS. INFORME: I-V03-2025.
 Cliente: GENERADORA DE GATUN, S.A
 Dirección: Panama, Bella Vista, Calle 58 Este, Plaza 58, Piso 8 oficina 805 y 806
 Cel.: +507 6780-6171
 Email: priscila.gonzalez@ieh-panama.com

F-HVT-V-01
 Fecha de recepción: 15 de enero de 2026.
 Fecha de la prueba: 20 de enero de 2026.
 Fecha de emisión: 22 de enero de 2026.
 Lugar de la prueba: HV TEST

HV TEST certifica que los equipos abajo listados fueron probados en la fecha indicada.
 Las pruebas fueron realizadas con el siguiente equipo:
 Probador de pertigas. Modelo: 7707. Fabricante: HASTINGS. Serie: P15057

Condiciones
 Temperatura ambiente: 24 °C.
 Humedad relativa: 52%

"La prueba se realizó de acuerdo con lo establecido en la parte 1910.269 de la norma OSHA, el fabricante garantiza que el equipo cumple con los requisitos de seguridad y pruebas dieléctricas para pértigas eléctricas, asegurando su conformidad con las regulaciones vigentes."

NUMERO DE ID	TIPO DE VARA	MARCA	NUMERO DE SERIE / LOTE	ROTACION	PUNTOS DE PRUEBA (VALORES EN μ A)															CONDICION	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PR-11	DE RESCATE	Honeywell	PR-11	0°	1	2	1	2	1	2	3										
				180°	2	1	2	1	2	2	3										
PR-12	DE RESCATE	Honeywell	PR-12	0°	1	1	2	2	2	2	3										
				180°	1	1	2	2	2	1	2										
VT-01	TELESCÓPICA	RITZ	2961126029	0°	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2		
				180°	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				0°	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2
				180°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2

Recomendaciones: Realizar inspecciones frecuentes antes y durante el uso para detectar daños o desgastes, limpiar las pértigas con un paño suave y evitar el uso de productos químicos que puedan deteriorar el material aislante, guardar en un lugar seco, fresco y alejado de sustancias que puedan deteriorar el material aislante. Reemplazar las pértigas que estén dañadas o que no pasen las inspecciones. Estas prácticas ayudan a mantener la seguridad en entornos eléctricos, asegurando que las pértigas sigan funcionando correctamente y protejan a los trabajadores de riesgos eléctricos.

Prueba realizada por: Ceferino Agudo Atencio.
 Testigo: Oscar González.
 Fecha: 22 de enero de 2026.

Firma de aprobación:

